

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปี พ.ศ.2567

(เดือนตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

อำเภอหนองสองห้อง

จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(เดือนตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มต้น-สิ้นสุดการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
1	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อประชาชนใน การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดดอนดั่งสัมพันธ์ด้าน ยาเสพติด	100,000	119,970	25.ก.พ.67	2 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล	30,000	5,830	1 ม.ค.67	2 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการขอรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล ดอนดั่ง	20,000	20,000	7 มี.ค.67	7 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	100,000	79,590	20ม.ค.67	27ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการจัดงานพิธีการและวันสำคัญเกี่ยวกับการจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ	50,000		1.ม.ค.67	30ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	180,000	1ก.ย.67	30ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,828,000	1082,450	1.ต.ค.66	30ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการอาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน	693,554	312,192	1.ต.ค.66	30ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มต้น-สิ้นสุดการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
9	โครงการศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง	20,000	19,820	1 ต.ค.66	30ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	10,000	500	13เม.ย.67	13เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลดอนดั่ง โดย(ศ.พส.จ.ชก)	30,000	0	1.เม.ย.67	30ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาพระราชทานเนื่องในวันสำคัญ ของชาติ	5,000	0	1.ม.ค.67	30ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
13	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	40,000	28,665	1พ.ค.67	31พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มต้น-สิ้นสุดการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
1	โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด ขอนแก่น	20,000	0	1.มี.ค.67	30ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง	50,000	0	1.มี.ค.67	30ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มต้น-สิ้นสุดการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลดอนดั่ง	200,000	163,671.49	1.ต.ค.66	30ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปวัดสุตโต บ้านหนองแขวงน้อย หมู่ที่ 8	258,000	237,000	1ก.พ.67	22 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนสายหน้าบ้านแม่สุภา แสงลุน บ้านหนองแขวงน้อย หมู่ที่ 8	145,000	130,000	26 ก.ค.67	30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก บ้านกระนวน หมู่ที่2	390,000	351,000	12ก.พ.67	12เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าบ้านแม่ทอง บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1	56,200	50,000	14ก.ย.67	30ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านโนนทัน หมู่ที่9	448,700	448,000	18ก.ย.67	30ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10	450,700	450,700	12ก.พ.67	12เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองวัดป่า หมู่ 4	396,600	369,000	2เม.ย.67	2พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มต้น-สิ้นสุดการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
9	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหน้าบ้านนายเรือง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3	27,000	27,000	10เม.ย.67	11พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าพรมประชานิมิตรไปบ้าน หินแร่ บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1	464,700	453,000	12ก.พ.67	12เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านกระนวน หมู่ที่ 2	478,500	478,500	14ก.พ.67	14พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหน้าบ้านนายประทีป บ้าน หนองทุ่มหมู่ที่ 3	167,300	167,300	2เม.ย.67	2พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการปรับปรุงถนนสายรอบหนองคลองโดน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3	165,500	165,000	2เม.ย.67	2พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายทางนาแม่ทองใบ บ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ 3	36,100	36,100	2เม.ย.67	2พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองวัดป่า หมู่ 4	186,100	181,000	14ก.พ.67	14พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	โครงการปรับปรุงถนนถนนลำเลียงการเกษตรสายไปนายนายทองใบ พันยศรี บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4	74,800	74,000	10เม.ย.67	11พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายจากหนองสิมไปดอน ยาว บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4	197,400	197,000	10เม.ย.67	11พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายวีระ คำโส ไปบ้านนาง บุปผา คำโส บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5	87,800	78,500	15ก.ค.67	13ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มต้น-สิ้นสุดการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายสายันต์ ตะวัน เข้ม บ้านหนองวัดป่า บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5	98,700	88,000	15ก.ค.67	13ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	โครงการปรับปรุงสายแยกทางหลวงแผ่นดิน 207ไปหนองไข่น้ำ บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5	60,100	59,600	18เม.ย.67	18พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้โรงเรียน บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5	150,400	150,000	18เม.ย.67	18พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนางรวิพร เข้มไทย ถึงหน้าบ้าน นางบุญร่วม บุญหลิม บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6	153,300	140,000	13ก.พ.67	13เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหน้าบ้านนางสาวถิรพร อุดม ถึง ถนนสายหนองสองห้อง-นาเชือก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6	193,000	193,000	20มี.ค.67	18เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	โครงการปรับปรุงขยายถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6	91,300	90,500	20มี.ค.67	18เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายไทยเข้มแข็งไป สี่แยกบ้านคุณปริณดา บุญชัย บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7	96,900	93,500	9ก.ค.67	7ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26	โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนอง สองห้อง-นาเชือก เข้าบ้านหินแร่ หมู่ 7	324,000	281,000	27พ.ค.67	27ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายแยกน้ำประปา หมู่บ้านถึงบ้านพ้ออารีย์ จำปาแก้ว บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7	73,500	71,000	15ก.ค.67	13ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
28	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8	425,400	400,000	6มี.ค.67	3มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มต้น-สิ้นสุดการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
	โครงการปรับปรุงถนนถนนลำเลียงการเกษตรสายจากบ้านนาย สมัย พรหมสมุทรไปนาพ้ออุดม แสงดุน บ้านหนองแขวงน้อย หมู่ที่ 8	81,800	81,100	9ส.ค.67	8 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการวางท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขวงน้อย หมู่ที่ 8	25,400	25,400	25เม.ย.67	25พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากศาลาประชาคมไปดอนปู่ตา บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9	187,900	182,300	8เม.ย.67	7ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากหน้าบ้านพ้อพล ภูศรีฤทธิ์- ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9	231,700	224,700	20พ.ค.67	19ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านแม่จันทร์ โคตรเสนา บ้าน โนนทัน หมู่ที่ 9	83,300	83,300	20พ.ค.67	19ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าหมู่บ้าน บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10	79,000	79,000	6 มี.ค.67	3มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเรียบลำห้วยเสียว บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10	309,900	302,000	9ส.ค.67	10ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายจากหมู่บ้านไปโคก อัครวงษ์ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3	104,800	104,000	2 เม.ย.67	2พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนสองห้อง-นาเชือกไปนาแม่ ทองหนัก อินนาราชภูร์ บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7	390,000	350,000	20พ.ค.67	19ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและลงทุน

-ไม่มี-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มต้น-สิ้นสุดการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
1	โครงการสร้างความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย แบบรวมกลุ่มพื้นที่	150,000	201,000	5ม.ค.67	30ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มต้น-สิ้นสุดการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
1	โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากร สนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	25,000	25,000	1ม.ค.67	30ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีต่างๆ	5,000	1,230	1ม.ค.67	30ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง, ผู้นำชุมชน	300,000	386,730	1ก.พ.67	28ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	10,000	7,500	1ม.ค.67	30ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	81,000	81,000	1ก.พ.67	15ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ปัญหา

- 1.ประชาชนมีความต้องการมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นอันดับแรก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจึงเน้นหนักไปที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และทางองค์การบริหารส่วนตำบลเองก็พยายาม ต่อไปที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของประชาชนให้ครบทุกด้าน
- 2.งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง มีจำกัดจึงไม่สามารถดำเนินการตามความต้องการของประชาชนได้ครบทุกโครงการ
- 3.การขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ความเดือนเื่องการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค บางหมู่บ้าน

อุปสรรค

- 1.ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสามารถดำเนินการได้
- 2.องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

ข้อเสนอแนะ

- 1.ควรจัดอบรมทางสื่อออนไลน์หรือออกให้ความรู้เชิงลึกเจ้าหน้าที่ออกพบประชาชนตามหมู่บ้านแทน
- 2.การจัดทำแผนและงบประมาณในปีต่อไปควรนำโครงการที่ประชาชนเดือดร้อนควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง

