

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปี พ.ศ.2568

(เดือนตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตั้ง

อำเภอหนองสองห้อง

จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(เดือนตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มต้น-สิ้นสุดการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
1	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อประชาชนในการ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดดองดั่งสัมพันธ์ด้าน ยาเสพติด	130,000	124,835	25.ก.พ.68	2 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล	30,000	0	1 ม.ค.68	2 พ.ค.68	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
3	โครงการขอรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาตรีตำบล ดองดั่ง	20,000	20,000	7 มี.ค.68	7 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	100,000	79,590	20ม.ค.68	27ม.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขกิจกรรม5ส	20,000	20,000	1 มี.ค.68	30ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	180,000	1ก.ย.68	30ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,828,000	1,082,450	1.ม.ค.68	30ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการอาหารเสริม(นม)แก่นักเรียน	693,554	312,192	1.ม.ค.68	30ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มต้น-สิ้นสุดการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
9	โครงการศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง	20,000	19,820	1 มี.ค.68	30ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	40,000	39,752	13เม.ย.68	13เม.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลดอนดั่ง โดย(ศ.พส.จ.ขก)	30,000	0	1.เม.ย.68	30ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมร่ำวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ เมืองขอนแก่น ในการจัดงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว ฯลฯ	30,000	28,920	25พ.ย.68	28พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	40,000	28,665	1พ.ค.68	31พ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มต้น-สิ้นสุดการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
1	โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	20,000	0	1.มี.ค.68	30ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้	40,000	0	1.เม.ย.68	30ก.ย.68	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มต้น-สิ้นสุด การดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้านบ้านกระหนวน ม.2	447,063.35	447,063.35	22เม.ย.68	20มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรสายสามแยกนายนายสุพิ ไชยศรี ไปนาพ้อทวิ ทับศรีแก้ว บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7	114,500	114,500	19เม.ย.68	17มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายหนูไกร สีหาพรม บ้านโนนสว่าง หมู่ 6	74,000	74,000	4ก.ค.68	1ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายด้านทิศใต้โรงเรียน บ้านหนองค่าย หมู่ 5	249,000	249,000	17มิ.ย.68	14ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศตะวันออก บ้านกระหนวน หมู่ที่ 2	248,700	248,700	29เม.ย.68	27มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปนายนายสุนัน ตะวัน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3	243,000	243,000	22เม.ย.68	20มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าพรมประชานิมิตรไปนาครูสมเกียรติ บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1	249,700	249,700	22เม.ย.68	20มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองสองห้องนาเชือกไปบ้านนางหนม ชาชัย บ้านโนนสว่าง หมู่ 6	117,000	117,000	4ก.ค.68	1ต.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มต้น-สิ้นสุด การดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดสุคโต บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 8	248,000	248,000	17มิ.ย.68	14ก.ย.6	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปสะพานก้อง บ้าน หินแร่ หมู่ 7	153,500	153,500	4ก.ค.68	1ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้าน เสรีชล หมู่10	250,400	250,400	22เม.ย.68	20ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายไปบ้านหินแร่ บ้าน โนนทัน หมู่ 9	274,100	251,000	22เม.ย.68	20 ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายไปโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลไปศาลาประชาคม บ้านหนองวัดป่า หมู่ 4	251,000	251,000	22เม.ย.68	20 ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ไปสำนักปฏิบัติธรรม บ้านหินแร่ หมู่7	98,200	93,000	24ก.ค.68	21ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการก่อสร้างถนนลำเลนยกการเกษตรไปบ้านกระนวน บ้าน หนองทุ่ม ม.3	34,800	34,800	25เม.ย.68	24พ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	โครงการก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ฯ บ้านหนองวัดป่า หมู่ 4	165,800	163,000	23ก.ย.68	6พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	โครงการซ่อมแซมคสล.สายข้างวัดทองประสาน บ้านโนนทัน หมู่ 9	95,700	90,000	24ก.ค.68	21ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรฯ บ้านดอนดั่ง หมู่1	98,900	98,500	31พ.ค.68	14ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มต้น-สิ้นสุด การดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
19	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรจากทิศเหนือบ้านฯ บ้าน โนนสว่าง ม.6	96,700	96,500	11มิ.ย.68	25ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรจากนาผู้ช่วยมณีจักรฯ บ้าน กระหนวน ม.2	96,700	96,500	31พ.ค.68	14ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	โครงการซ่อมแซมถนนสายทิศตะวันออกไปบ้านแม่สุตตา บ้าน หนองแวงน้อย หมู่ 8	46,400	46,400	17ก.ค.68	30ส.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	โครงการซ่อมแซมถนนสายเรียบลำห้วยเสียว บ้านเสรีชล หมู่10	98,000	98,000	17ก.ค.68	30ส.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	โครงการซ่อมแซมถนนสายหลังวัดสุขโต บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 8	52,600	52,000	17ก.ค.68	30ส.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	โครงการปรับปรุงถนนไปหนองไข่ผ้า บ้านหนองค่าย หมู่ 5	38,700	38,500	31พ.ค.68	14ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	โครงการซ่อมแซมถนนสายเรียบหนองคลองโดนฯ บ้านหนองทุ่ม หมู่3	68,800	68,500	11มิ.ย.68	25ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและลงทุน

-ไม่มี-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มต้น-สิ้นสุดการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
1	โครงการสร้างความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบ รวมกลุ่มพื้นที่	225,000	225,000	5ม.ค.68	30ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มต้น-สิ้นสุดการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
1	โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากร สนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	25,000	25,000	1ม.ค.68	30ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีต่างๆ	5,000	1,230	1ม.ค.68	30ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการอบต.เคลื่อนที่	10,000	10,000	1ก.พ.68	28ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	10,000	7,500	1ม.ค.68	30ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ค่าปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	85,000	0	1ก.พ.68	15ก.พ.68	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มต้น-สิ้นสุดการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
6	จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	24,000	24,000	15ม.ค.68	6ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	57,000	57,000	15ม.ค.68	6ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	13,000	13,000	1ก.พ.68	28ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	4,600	4,600	1ก.พ.68	28ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส 2 พระองค์ ติดตั้งบริเวณทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลดอนดั่ง	100,000	99,000	25ก.พ.68	25มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	8,000	8,000	1มิ.ย.68	18มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2 400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	1,300,000	1,300,000	11ม.ค.68	1มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	19,000	19,000	1พ.ค.68	15ม.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ปัญหา

1.ประชาชนมีความต้องการมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นอันดับแรก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจึงเน้นหนักไปที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งก็จะพยายาม ต่อไปที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของประชาชนให้ครบทุกด้าน

- 2.งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนตั้ง มีจำกัดจึงไม่สามารถดำเนินการตามความต้องการของประชาชนได้ครบทุกโครงการ
- 3.การขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ความเดือนร้อนเรื่องการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค บางหมู่บ้าน

อุปสรรค

- 1.ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสามารถดำเนินการได้
- 2.องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

ข้อเสนอแนะ

- 1.ควรจัดอบรมทางสื่อออนไลน์หรือออกให้ความรู้เชิงลึกเจ้าหน้าที่ออกพบประชาชนตามหมู่บ้านแทน
- 2.การจัดทำแผนและงบประมาณในปีต่อไปควรนำโครงการที่ประชาชนเดือดร้อนควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนตั้ง

